


PROYECTO:	REFORMA DE RESTAURANTE	Nº LICENCIA:	
EMPLAZAMIENTO:	Locales 22, 23, 24 y 25. Puerto dep. PUERTO PORTALS URB. MUNICIPAL CALVIÀ		
PROMOTOR:	Quédate conmigo S.L.	CIF: B57593360	TEL:
ARQUITECTO:	BERNARDO OLIVER JAUME	01.04.2016 11/02270/16	



A Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan

Residuos procedentes de demolición Superficie total demolida 18.24 m2

SUPERFICIE DE LA ZONA A DEMOLER SEGÚN TIPOLOGÍA	RESIDUOS	I. VOLUMEN (m3/m2)	I. PESO (Tn/m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (Tn)
Viviendas de obra de fábrica 18.24 m2	Obra de fábrica	0.5120	0.5420	9.34	9.89
	Hormigón	0.0620	0.0840	1.13	1.53
Industrial de obra de fábrica 0.00 m2	Pétreos	0.0820	0.0520	1.50	0.95
	Metales	0.0009	0.0040	0.02	0.07
Viviendas de hormigón armado 0.00 m2	Maderas	0.0663	0.0230	1.21	0.42
	Vidrios	0.0004	0.0006	0.01	0.01
Viviendas de hormigón armado 0.00 m2	Plásticos	0.0004	0.0004	0.01	0.01
	Bituminosos	0.0000	0.0000	0.00	0.00
	Otros	0.0080	0.0040	0.15	0.07
	TOTAL	0.7320	0.7100	13.37	12.95

COMENTARIOS:

Residuos procedentes de construcción Superficie total construida/reformada 293.05 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA / REFORMADA SEGÚN TIPOLOGÍA	RESIDUOS	I. VOLUMEN (m3/m2)	I. PESO (Tn/m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (Tn)
Viviendas (1) 0.00 m2 (2) 0.00 m2	Obra de fábrica	0.0018	0.0015	0.53	0.44
	Hormigón	0.0244	0.0320	7.15	9.38
Locales (1) 0.00 m2 (2) 293.05 m2	Pétreos	0.0009	0.0010	0.26	0.29
	Embalajes	0.0640	0.0179	18.76	5.25
Industria (1) 0.00 m2 (2) 0.00 m2	Otros	0.0011	0.0008	0.32	0.23
	TOTAL	0.0922	0.0532	27.02	15.59

(1) OBRA NUEVA Y/O AMPLIACIÓN
(2) REFORMA

COMENTARIOS:

Cantidad total de residuos generados en la obra **28.54 Tn**

B Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra

- Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra: Sí NO **20.00 Tn**
- ¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? ... Sí NO
- (aplicación obligatoria en todas las ocasiones)
- ¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes? Sí NO
- (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)
- ¿Se prevé la separación del resto de residuos? Sí NO
- (restos metálicos, restos de madera, plásticos y similares no peligrosos)

COMENTARIOS:

C Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas **Total** **8.54 Tn**

Valoración económica del coste de gestión **Tarifa** **43.35 €/Tn** * Tarifa para Densidad 0,5-1,2 t/m3

FIANZA 125% x Total x Tarifa = **462.76 €**

FIRMA